



ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ  
БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ  
ᠵᠠᠰᠭᠢᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠢᠷ  
ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ  
ᠠᠭᠢᠨᠲᠤᠯᠠᠭ

# БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР- ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР



ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶ᠋ᠢ  
ᠵᠠᠰᠲᠤ ᠭᠢᠨ ᠭᠠᠷ  
ᠬᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ  
ᠠᠭᠡᠨᠲᠤᠯᠠᠭ

2022 онд ашиглалтад орсон төсөл, арга  
хэмжээний мэдээлэл

Д/д	Ашиглалтад орох хугацаа	ТАХ	Төсөвт өртөг /сая.төг/	Санхүүжих дүн /сая.төг/
1	Сургууль	23	109,638.8	23,136.5
2	Цэцэрлэг	33	67,545.0	20,424.4
3	Цогцолбор	3	10,878.3	3,338.3
4	Дотуур байр	8	24,196.7	3,364.4
5	Спорт заал	6	6,620.8	845.8
6	Их дээд	1	6,996.6	361.7
7	Боловсрол	1	1,712.0	1,212.0
8	МСҮТ	1	300.0	300.0
9	Их засвар	6	3,382.8	1,178.8
10	Тохижилт	1	150.0	150.0
11	Тоног төхөөрөмж	16	10,120.0	8,340.0
12	Шугам сүлжээ	1	369.2	369.2
	<b>Нийт</b>	<b>100</b>	<b>241,910.2</b>	<b>63,021.1</b>

2022 онд нийт **77** барилга  
байгууламж ашиглалтад орсон.

Төрөл

Ашиглалтад орсон



Сургууль

**23 тах, 11,998 суудал**



Цэцэрлэг,  
цогцолбор

36 тах, 6,145 ор



Дотуур  
байр

**8 тах, 1,053 ор**



Спорт  
заал

6 тах



Их дээд

1 тах



Боловсрол

1 тах



Шугам  
сүлжээ

1 тах



Тохижилт

1 тах



МОНГОЛ УЛСЫН  
ЗАСГИЙН ГАЗАР

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ  
БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

## БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРТ 2023 ОНД ХЭРЭГГИЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

ᠪᠣᠯᠣᠪᠰᠢᠷᠣᠯᠤᠯᠤᠰᠤᠨ  
ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠡᠭᠠᠨᠤᠬᠠᠨᠤ  
ᠰᠠᠯᠪᠠᠷᠲᠤ

### 468 TAX

Төсөвт өртөг  
1,974.0 тэрбум төгрөг

Санхүүжих дүн  
529.3 тэрбум төгрөг



### ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ - 414

СУРГУУЛЬ-143 /СУУДАЛ- 65560/

ЦЭЦЭРЛЭГ-159 /ОР-23370/

СПОРТ ЗААЛ-24

МСҮТ-3

ИХ, ДЭЭД-3

ЦОГЦОЛБОР-16 /ОР-4400/

ДОТУУР БАЙР-48 /ОР-5403/

ШИНЖЛЭХ УХААН-2

БОЛОВСРОЛ-11

ШУГАМ СҮЛЖЭЭ-4

БУСАД-1

### ИХ ЗАСВАР -29

СУРГУУЛЬ-10

ДОТУУР БАЙР-1

ИХ, ДЭЭД-3

ЦЭЦЭРЛЭГ-12

УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД-3

### ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ- 23

СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГ-12

СУРГУУЛЬ-7

ЦЭЦЭРЛЭГ-3

УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД-1

### ТЭЗҮ- 2

ИХ ДЭЭД -1

ШИНЖЛЭХ УХААН-1

## 2023 оны улсын төсвийн хуульд тусгагдан хэрэгжиж буй 399 TAX

Төрөл	TAX тоо	2023 онд санхүүжих /сая.төг/	Хүчин чадал
Сургууль	128	195,026.1	57,630.0
Цэцэрлэг	130	123,509.0	19,485.0
Цогцолбор	15	29,462.6	4,120.0
Дотуур байр	45	48,433.4	5,028.0
Спорт заал	21	11,699.8	750.0
Их дээд	6	18,344.5	-
Шинжлэх ухаан	2	25,701.3	-
Боловсрол	11	9,657.3	-
МСҮТ	3	1,993.7	300.0
Их засвар	16	7,180.6	-
Тохижилт	2	1,479.4	-
Тоног төхөөрөмж	16	55,521.2	-
Шугам сүлжээ	4	1,272.5	-
<b>Дүн</b>	<b>399</b>	<b>529,281.5</b>	<b>87,313</b>

- ЗГ-ын 495-р тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан: Барилга байгууламж- 30, их засвар – 3, Тоног төхөөрөмж-1,
- Нийт 34 TAX, 13,924.0 тэрбум төгрөг



МОНГОЛ УЛСЫН  
ЗАСГИЙН ГАЗАР

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ  
БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАР ХЭРЭГЖИХ ТӨСӨЛ,  
АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶ᠋ᠢ  
ᠵᠠᠰᠭᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠰᠢᠷ  
ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠵᠢᠶ᠋ᠣᠯᠡᠭᠴᠢ  
ᠠᠭᠡᠨᠲᠤᠯᠠᠭ

**НИЙТ**

**399**

ТӨСӨЛ, АРГА  
ХЭМЖЭЭ

ТӨСӨВТ ӨРТӨГ  
1,634,389.3 САЯ ТӨГ

САНХҮҮЖИХ ДҮН  
529,281.3 САЯ ТӨГ

88 ДУГААР ТОГТООЛД  
ХАМРАГДСАН

**212**

88 ДУГААР  
ТОГТООЛ

**196**

88 ДУГААР  
ТОГТООЛ +  
НЭМЭЛТ  
МАГАДЛАЛ -

**16**

88 ДУГААР ТОГТООЛД ХАМРАГДСАН  
ШУУД ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ТАХ - 196

ЭРХ ШИЛЖСЭН

**102**

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ

**94**

Үүнэс 31 тах-ны  
гэрээг  
байгуулсан

88 ДУГААР ТОГТООЛД  
ХАМРАГДААГҮЙ

**187**

ШИЛЖИХ

**145**

ШИНЭ

**1**

ГЭРЭЭНИЙ  
ДҮНГЭЭС ТӨСӨВТ  
ӨРТӨГ БУУРСАН

**3**

НЭМЭЛТ  
МАГАДЛАЛААР  
ТӨСӨВТ ӨРТӨГ  
НЭМЭГДСЭН

**38**

2023 онд ашиглалтад орох боломжтой барилга  
байгууламж

№	Байршил	ТАХ тоо	Төсөвт өртөг /сая.төг/	Санхүүжих дүн /сая.төг/	Хүчин чадал
1	Улаанбаатар	25	89,139.0	17,083.7	8,990.0
2	Орон нутаг	49	151,998.1	51,863.7	9,985.0
	<b>Нийт</b>	<b>74</b>	<b>241,137.1</b>	<b>68,947.4</b>	<b>18,975.0</b>

Байршил	ТАХ-ний төрөл	ТАХ Тоо	Төсөвт өртөг /сая.төг/	Хүчин чадал
Улаанбаатар	Сургууль	10	48,849.7	6,080.0
	Цэцэрлэг	13	31,652.0	2,390.0
	Цогцолбор	2	8,637.3	520.0
		<b>25</b>	<b>89,139.0</b>	<b>8,990.0</b>
Орон нутаг	Сургууль	21	98,902.4	7,160.0
	Цэцэрлэг	16	29,135.8	1,900.0
	Дотуур байр	9	20,357.5	925.0
	Спорт заал	1	1,253.2	-
	Боловсрол	1	1,978.0	-
	Шугам сүлжээ	1	371.2	-
		<b>49</b>	<b>151,998.1</b>	<b>9,985.0</b>
<b>Нийт</b>		<b>74</b>	<b>241,137.1</b>	<b>18,975.0</b>

2023 оны 1-р сард ашиглалтад орсон барилга байгууламж

СУРГУУЛЬ-2



1 ТАХ, 480 СУУДАЛ

1 ТАХ, УРЛАГ ЗААЛНЫ ӨРГӨТГӨЛ

ЦЭЦЭРЛЭГ-2



1 ТАХ, 150 ОР

1 ТАХ, 100 ОР  
/Комисс ажиллуулах хүсэлтээ өгсөн/



Төслийн 1, 2-р ээлжид хэрэгжүүлэх ажлын тендер 2021 онд зохион байгуулагдаж 16 аймгийн 92 суманд 307 сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны нүхэн жорлонг орчин үеийн ариун цэврийн байгууламжаар солих ажлын нийт 43,365,2 сая төгрөгийн дүнтэй гэрээг 26 аж ахуйн нэгжтэй байгуулан Барилгын хөгжлийн төвөөр Захиалагчийн өдөр тутмын хяналтыг гүйцэтгүүлж байна.

Нийт I, II ээлжийн барилга угсралтын ажлын 12 аймгийн 54 сумын 167 объектыг хүлээж авах комисс ажиллаж байнгын ашиглалтад оруулсан, байнгын ашиглалтад оруулахад бэлэн болж комисс ажиллуулах хүсэлт өгсөн 6 аймгийн 10 сумын 45 объект, технологийн зогсолт хийсэн 7 аймгийн 28 сумын 95 объект, нийт хэрэгжилт 80 хувьтай байна. Үүнээс:

- Төв аймгийн Цээл-1 объект, Баяндэлгэр-1 объект, Баянцогт-1 объект, Жаргалант-3 объект, Сэргэлэн-2 объект
- Архангай аймгийн Цэцэрлэг хот-5 объект, Хайрхан-2 объект, Хангай-3 объект,
- Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан-2 объект, Наран-2 объект, Халзан-2 объект,
- Сэлэнгэ аймгийн Баруунбүрэн-3 объект, Цагааннуур-3 объект,
- Дундговь аймгийн Дэлгэрхангай-3 объект, Эрдэнэдалай-3 объект, Цагаандэлгэр-3 объект,
- Өвөрхангай аймгийн Хужирт-2 объект,
- Завхан аймгийн Асгат-3 объект, Баянтэс-4 объект, Тэс-3 объект, Түдэвтэй-4 объект, Цагаанхайрхан-3 объект, Дөрвөлжин-2 объект, Баянхайрхан-4 объект, Ургамал-3 объект, Яруу-4 объект, Нөмрөг-3 объект, Сонгино-3 объект, Отгон-4 объект, Сантмаргаз-3 объект
- Ховд аймгийн Дуут-3 объект, Булган-5 объект, Алтай-3 объект, Үенч-5 объект, Мөнххайрхан-5 объект, Мөст-4 объект, Цэцэг-4 объект,
- Говь-Алтай аймгийн Дарви-3 объект, Дэлгэр-3 объект,
- Булган аймгийн Гурванбулаг-4 объект, Сэлэнгэ-3 объект, Могод-3 объект, Хангал-3 объект, Баяннуур-2 объект,
- Баян-Өлгий аймгийн Булган-4 объект, Буянт-4 объект, Бугат-4 объект, Сагсай-3 объект,
- Баянхонгор аймгийн Баянбулаг-1 объект, Бөмбөгөр-2 объект, Заг-3 объект, Баян-Өндөр-2 объект,
- Хөвсгөл аймгийн Галт-6 объект,
- Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл-4 объект, Хужирт-2 объект,



МОНГОЛ УЛСЫН  
ЗАСГИЙН ГАЗАР

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ  
БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

# СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГ, ДОТУУР БАЙРЫН НҮХЭН ЖОРЛОНГ ОРЧИН ҮЕИЙН АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖААР СОЛИХ ТӨСӨЛ /1, 2-р ээлжийн комисс ажилласан байдал/





## СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГ, ДОТУУР БАЙРЫН НҮХЭН ЖОРЛОНГ ОРЧИН ҮЕИЙН АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖААР СОЛИХ ТӨСӨЛ /1, 2-р ээлжийн ажиллахад бэлэн объект /

- Байнгын ашиглалтад оруулахад бэлэн болж комисс ажиллуулах хүсэлт өгсөн 6 аймгийн 11 сумын 51 объектын комиссын хуваарийг яаралтай гаргуулах ажлыг Барилгын хөгжлийн төв ТӨААТҮГ, аймгуудын Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газруудтай хамтран зохион байгуулж байна. Үүнд:
  - Увс аймгийн Хяргас суманд 4 объект
  - Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Уул суманд 8 объект
  - Дорноговь аймгийн Улаанбадрах суманд 3 объект
  - Говь-Алтай аймгийн Халиун суманд 2 объект
  - Өвөрхангай аймгийн Баян-Өндөр суманд 7 объект
  - Арханагй аймгийн Батцэнгэл, Өндөр-Улаан, Чулуут, Хашаат, Хотонт суманд 21 объект
- 1, 2 дугаар ээлжийн үлдэгдэл 95 объект 2023 оны 06 дугаар сарын 20-ны дотор ашиглалтад оруулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

Аймгийн нэрс	Ашиглалтад оруулах
Баян-Өлгий /5 сум 27 объект/ Увс /6 сум 20 объект/ Говь-Алтай /5 сум 11 объект/ Өвөрхангай /2 сум 7 объект/ Хөвсгөл /6 сум 20 объект/ Дорнод /2 сум 5 объект/ Дорноговь /2 сум 5 объект/	2023-06-20-ны дотор.





❖ III ээлжийн ажил:

Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тендер дэлгэрэнгүй болон хураангуй жагсаалт гэсэн хоёр үе шаттайгаар 3 удаа зохион байгуулагдаж, 15 аймгийн 113 суманд 280 сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрын зураг төсөл боловсруулах ажлын нийт 1 965.9 сая төгрөгийн дүнтэй гэрээг 8 аж ахуйн нэгжтэй байгуулсан. Үүнээс:

- Хэнтий аймгийн 12 сумын 33 объектын багц дээр Нутаг консалтинг ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан, ажил 60 хувьтай буюу ажлын зураг төсөл боловсруулж холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөж байна.
- Архангай аймгийн 11 сумын 26 объектын багц дээр Мөнх консалтинг ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан, ажил 80 хувьтай буюу ажлын зураг, төсвийг боловсруулж холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөж магадлалаар хянагдаж байна.
- Булган аймгийн 6 сумын 18 объект, Сэлэнгэ аймгийн 4 сумын 11 объектын багц, Увс аймгийн 11 сумын 32 объектын багц, Баян-Өлгий аймгийн 8 сумын 19 объектын багц тус бүрт Архидеа ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан, ажил 80 хувьтай буюу ажлын зураг, төсвийг боловсруулж холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөж магадлалаар хянагдаж байна.
- Ховд аймгийн 6 сумын 17 объектын багц дээр Тэмжин ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан, ажил 60 хувьтай буюу ажлын зураг төсөл боловсруулж холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөж байна.
- Завхан аймгийн 9 сумын 26 объектын багц, Баянхонгор аймгийн 5 сумын 12 объект, Говь-Алтай аймгийн 4 сумын 8 объект, Өвөрхангай аймгийн 6 сумын 7 объектын багц, Хөвсгөл аймгийн 13 сумын 34 объектын багц тус бүрт Ноёдын туурь ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан, ажил 30 хувьтай буюу инженер геологи, геодезийн зураглалын ажлууд хийгдэж байна.
- Дундговь аймгийн 8 сумын 21 объектын багц дээр Стийл проект ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан, ажил 40 хувьтай буюу ажлын зураг төсөл боловсруулж байна.
- Төв аймгийн 14 сумын 16 объектын багц дээр Стийл проект ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан, ажил 10 хувьтай буюу суурь судалгаа боловсруулж байна.
- Дорноговь, Сүхбаатар, Дорнод аймгуудын 14 сумын 23 объектын багц дээр Тоонот гранд ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан, ажил 10 хувьтай буюу суурь судалгаа боловсруулж байна.



III ээлжийн ажил:

2023 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

Аймгийн нэрс	Магадлалаас хүлээж авах хугацаа	БУА-ын тендер зарлах хугацаа	БУА хэрэгжих хугацаа	
			Гэрээ байгуулж ажил эхлэх	Ашиглалтад оруулах
Хэнтий /12 сум 33 объект/ Архангай /11 сум 26 объект/ Булган /11 сум 26 объект/ Сэлэнгэ /11 сум 26 объект/ Баян-Өлгий /11 сум 26 объект/ Увс /11 сум 26 объект/ Ховд /11 сум 26 объект/ Дундговь /8 сум 21 объект/	2023-03-15-ны дотор.	2023-04-01-ны дотор.	2023-06-01-нээс эхлэн	2023-09-15-ны дотор.
Завхан /9 сум 26 объект/ Баянхонгор /5 сум 12 объект/ Говь-Алтай /4 сум 8 объект/ Өвөрхангай /3 сум 7 объект/ Хөвсгөл /13 сум 34 объект/ Төв /14 сум 16 объект/ Сүхбаатар /7 сум 14 объект/ Дорноговь /4 сум 6 объект/ Дорнод /3 сум 3 объект/	2023-04-15-ны дотор.	2023-05-01-ны дотор.	2023-07-01-нээс эхлэн	2023-10-15-ны дотор.

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶ᠋ᠢ  
ᠵᠠᠰᠭᠢᠨ ᠭᠠᠰᠢᠷ ᠬᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ  
ᠠᠭᠡᠨᠲᠤᠯᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠪᠰᠢᠷᠣᠯᠢᠨ  
ᠶᠡᠷᠦᠨᠬᠢᠢ ᠭᠠᠰᠠᠷ



❖ IV ээлжийн ажил:

Аймгуудын Газрын Харилцаа, Барилга, хот байгуулалтын газар болон Боловсрол, Шинжлэх ухааны газруудад 4-р ээлжийн жагсаалтыг хүргүүлж зургийн даалгавар баталгаажуулах Боловсролын ерөнхий газрын 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 1/2764 дугаартай албан бичгийг хүргүүлсэн ба зургийн даалгавар батлагдсаны дараа 4-р ээлжийн зураг, төсөл боловсруулах тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулахаар ажиллаж байна.

Нэрс	Жагсаалт батлуулах хугацаа	Зураг төслийн тендер зарлах хугацаа	Зураг төслийн гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах хугацаа	Магадлалаас хүлээж авах хугацаа	БУА-ын тендер зарлах хугацаа	БУА-ын гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах хугацаа	Ашиглалтад оруулах хугацаа
4 дүгээр ээлжинд хамрагдах объектууд	2023-02-10-ны дотор.	2023-02-20-ний дотор дэлгэрэнгүй жагсаалт. 2023-03-01-ний дотор хураангуй жагсаалт.	2023-04-15-ны дотор	2023-06-15-ны дотор.	2023-06-20-ноос эхлэн	2023-08-01-нээс эхлэн	2023-11-20-ны дотор.