

ОНХӨГЖЛИЙН САНГААР 2021 ОНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

2021.01-12сар

/сая төг/

д/д	Төсөл арга хэмжээний нэр	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэл	Үлдэгдэл	Гүйцэтгэсэн санхүүжилт
1	Сумын хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах	79200.0	47520.0	31680.0	Инженер геофизи ХХК
2	Булгийн эх хашиж хамгаалах	10000.0	10000.0	0.0	Иргэн Отгонбаяр
3	Тээл,Хадан голын гүүрийг шинээр барих	35000.0	35000.0	0.0	Дүүрэн Цацрах ХХК
4	3-р цэцэрлэгийн хүнсний агуулах	13000.0	13000.0	0.0	Иргэн Бямбасүрэн
5	Хужиртад үйлдвэрлэв./Барилга/	17670.0	17670.0	0.0	Отгон нинж ХХК
6	Сургуулийн урлаг заалны хөгжим,аппаратур,сандал шинэчлэх	6921.0	6921.0	0.0	Октава ХХК
7	Гэрэлтүүлэгийн тоо нэмэгдүүлэх	10000.0	10000.0	0.0	Эрчим бүлэг
8	Сумын хүндэтгэлийн хаалгын орчинг тохижуулах	19700.0	13790.0	5910.0	Хангай нуруун зам ХХК
		191491.0	153901.0	37590.0	