

ОНХСангийн гүйцэтгэлийн талаархи мэдээлэл

2025.01.06

№	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, багцлалт	Батлагдсан төсөвт өртөг	Гэрээний дүн (мян.төг)	Олгосон санхүүжилт	Гүйцэтгэч И нэр, гэрээний дугаар	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам	Гүйцэтгэл/%/
1	Багийн төвийн засвар	9800	9,800	9,800	"Баянхоолойн буян" хоршоо	ШХА	урьд оны ажлын үлдэгдэл санхүүжилт
2	Багийн төвийг хайсжуулах	10000.0					хийгдээгүй он дамжих
3	Өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх, гамшгаас хамгаалах	30000.0	29,880.0	29,880.0	Өв баян борх ХХК	Харьцуулалт	100
4	Огтоно үстгал	10000.0	10,000.0	10,000.0	"ШИМ" ХХК, "Хаш зандан" ХХК	ШХА	100
5	Мал тарилгын хашаа	30000.0				Харьцуулалт	хийгдээгүй он дамжих
6	Борвит, хэрээтийн худаг засвар	15000.0				ШХА	хийгдээгүй он дамжих
7	Онгийн голын гүүрний засвар	30000.0				Харьцуулалт	5 удаа тендер зарласан боловч амжилтгүй
8	Начингийн давааны засвар	10000.0				Харьцуулалт	хийгдээгүй он дамжих
9	Шинээр худаг гаргах	100000.0				Харьцуулалт	хийгдээгүй он дамжих
10	Наадмын зардал	5000.0	5,000.0	5,000.0	"Өв.Борх" хоршоо	ШХА	100
11	Соёлын төвийн явуулын үйлчилгээний тоног төхөөрөмж	8371.6	8,371.6	8,371.6	"Сүүн залаа" хоршоо	ШХА	100
12	Бизнес хөгжлийн төвийн засвар	10000.0	10,000.0	10,000.0	Г.Амаржаргал	ШХА	100
13	Амьдрах ухааны сургалт	10000.0				Харьцуулалт	хийгдээгүй он дамжих
14	Төрийн албан хаагчдын орон сууц	150000.0	142,714.7	114,171.7	"Бага хайлантай" ХХК	Харьцуулалт	80
15	22 айлын орон сууцны засвар	50000.0	49768.52	49768.52	"Сод -Ээл" ХХК	Харьцуулалт	100
	НИЙТ ДҮН	478171.6	265534.8	236991.8			

Мэдээ гаргасан: ТЕНБ

Д.Оюунчимэг

Хянасан: Засаг дарга

Х.Балжинням