

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗҮҮНБАЯН-УЛААН СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2020 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН /мян төгрөгөөр/

№	Төсөл арга хэмжээний нэр	Хамаарах чиг үүргийн заалт	2020 он батлагдсан төсөв тодотгосон төсөв	ОНХС-аас санхүүжүүлэх суурь зардал	Төсөв бодит гүйцэтгэл /ХО-ын ангиллаар/					Нийт дүн	Гэрээ байгуулсан он сар өдөр	Хэрэгжүүлэх хугацаа/он сар, өдөр/		Гүйцэтгэл	хэрэгжилтийн явц	тайлбар
					Барилга байгууламж	Тонног төхөөрөмж	Их засвар	хөтөлбөр	Төсөл арга хэмжээ			Эхлэх	Дуусах			
1	Явуулын соёлын болон АББ-ын сургалтын автомашин	58.4.1	10000	10000		10000				10000	5/28/2020	5/28/2020	6/1/2020	10000	100%	
2	Бэлчээрийн хортон мэрэгч устгах	58.4.4	5000	5000					5000	5000	2020.03.16	2020.03.16	2020.03.26	5000	100%	
3	Худаг засварлах	58.4.9	8000	8000			8000		0	8000	9/10/2020	9/10/2020	9/21/2020	8000	100%	
4	Ковш худалдан авах	58.4.3	40000	40000		39800			3565.4	43365.4	10/21/2020	10/21/2020	11/3/2020	39800	100%	
5	Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын багаж хэрэгсэл	58.44	3565.4	3565.4		0			0	0	9/10/2020	9/10/2020	9/30/2020	3565.4	100%	
6	Халуун усны дулааны шугам засвар	58.4.3	4000	4000			4000			4000	9/28/2020	9/28/2020	10/5/2020	4000	100%	
7	Булаг хамгаалах	58.4.6	1000	1000					1000	1000	9/22/2020	9/22/2020	9/28/2020	1000	100%	
8	Өвсны фондны засвар	58.4.1	662.2	662.2			0			0						Тодотголоор хасагдсан
	<b>НИЙТ ДҮН</b>		<b>72227.6</b>	<b>72227.6</b>	<b>0.0</b>	<b>49800.0</b>	<b>12000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>9565.4</b>	<b>71365.4</b>						



Хянасан: ..... /Зүүнбаян-Улаан сумын Засаг дарга/

Баталсан: ..... /Зүүнбаян-Улаан сумын Санхүүгийн алба/