

Өвөрхангай аймгийн Хайрхандулаан сум





**ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН
ХАЙРХАНДУЛААН СУМЫН ОРОН
НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2022
ОНЫ ТАЙЛАН, 2023 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТ**

ЭХ ҮҮСВЭР

- * Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан нь 2022 онд:
- * -Олон улсын төсөл хөтөлбөрийн дэмжлэг, гүйцэтгэлийн урамшуулал 43,090.2 мянган төгрөг,
- * -итгэлцүүрээр хуваарилагдсан орлогын шилжүүлэг 127,699.5 мянган төгрөг,
- * оны эхний дансны үлдэгдэл 11,210,3 м/төгрөг,
- * Малын тоо толгойд ногдох татварын орлогоос 164,500.0 мянган төгрөг
- * нийт 346,500.0 мянган төгрөгийг 17 нэр төрлийн төсөл арга хэмжээнд зарцуулахаар төлөвлөсөн.


1. ЕБС, СӨББ-н заах аргын нэгдлүүдэд тоног төхөөрөмж нэмэгдүүлэх

- * Төсөвт өртөг: 28,000,000
- * Гэрээний дүн: 27,115,000
- * Гүйцэтгэсэн: Өнө тэгш арвижих ХХК
- * Гүйцэтгэл: 100%
- * Гүйцэтгэсэн ажил: Ухаалаг дэлгэц 65 инч, хөлний хамт 2ш, Smart TV 65 инч 3ш, өнгөт хэвлэгч-3ш,
- * 3 үйлдэлт хэвлэгч 3ш



2. Халуун ус, саунтай болох

- * Төсөвт өртөг: 41,000,000
- * Гэрээний дүн: 40,421,115
- * Гүйцэтгэсэн: Дүүрэн цацрах ХХК
- * Гүйцэтгэл: 100%
- * Гүйцэтгэсэн ажил: Дулааны нэгдсэн шугамд холбосон.
- ❖ Бохирын шугамын холболтыг шинэчилсэн.
- ❖ Шинээр сауны өрөөтэй болгосон.
- ❖ Шинээр 00-н өрөөтэй болгосон.
- ❖ Барилгын дотор ханануудыг нурааж шийдлийг өөрчилсөн
- ❖ Цахилгааны эх үүсвэрийг 380 ВТТ-н шугамд холбосон





3. Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх тоног төхөөрөмж

- * Төсөвт өртөг:
20,000,000
- * Гэрээний дүн:
19,980,000
- * Гүйцэтгэсэн: Иргэн
Гомбо
- * Гүйцэтгэл: 100%
- * Гүйцэтгэсэн ажил: 11
нэр төрлийн 35 ширхэг
тоног төхөөрөмж,
хэрэгсэл хүлээн авсан.



4. Безнисс хөгжлийн төвд хайсан хашаа хийх

- * Төсөвт өртөг: 6,000,000
- * Гэрээний дүн: 6,000,000
- * Гүйцэтгэсэн: Шүүтийн өндөр ХХК
- * Гүйцэтгэл: 100%
- * Гүйцэтгэсэн ажил: Нийт 62 метр урттай, 1,5 метр өндөртэй, явган хүн орох нэг хаалгатай, төмөр хайсан хашаа хийсэн




5. ТЭЗҮ боловсруулах

- * Төсөвт өртөг: 4,000,000
- * Гэрээний дүн: 4,000,000
- * Гүйцэтгэсэн: Иргэн Мягмарсүрэн, Гомбосүрэн
- * Гүйцэтгэл: 100%
- * Гүйцэтгэсэн ажил: Халуун ус, саунтай болох ажил
- * Малын гаралтай түүхий эд, тэжээлийн агуулахтай болох
- * Нийтийн амралт, хүндэтгэлийн талбайтай болох зэрэг ажлуудын тендерийн баримт бичиг, ажлын даалгавар, шаардлага, тоо хэмжээ, техникийн тодорхойлолт боловсруулсан

6. Гэрэлтүүлгийн арчилгаа засвар хийх

- * Төсөвт өртөг: 19,000,000
- * Гэрээний дүн: 19,000,000
Гүйцэтгэсэн: Үржих Оргил ХХК
- * Гүйцэтгэл: 100%
- * Гүйцэтгэсэн ажил:
- * Цамхагт гэрэл гурвыг суурьлуулсан
- * 460 метр кабель 9ширхэг лед толгой шинэчилсэн
- * Хуучин 32 гэрлийг засварлаж асаасан.
- * 7 гэрэлтүүлгийг зөөвөрлөсөн



7. Хүүхдийн тоглоомын талбай

- * Төсөвт өртөг: 15,000,000
- * Гэрээний дүн: 14,960,000
Гүйцэтгэсэн: Иргэн Банзрагч
- * Гүйцэтгэл: 30%
- * Гүйцэтгэсэн ажил:
- * Төмөр хийцүүдийг хийсэн, 2023 оны 5 сард талбайн бетон цутгах, суулгах ажлууд хийгдэж дуусна.



8. Нийтийн амралт хүндэтгэлийн талбай /

- * Төсөвт өртөг: 55,000,000
- * Тендерийг цахимаар зарласан боловч оролцогч байхгүйгээс он дамжин хэрэгжүүлэхээр төлөвлөөд байгаа.

Малын тоо толгойд ногдох
татварын орлогоос 164,5 сая
төгрөг төлөвлөн дараах
ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн


1. Малын гаралтай түүхий эдийн болон тэжээлийн агуулахтай болох

- * Төсөвт өртөг: 55,000,000
- * Гэрээний дүн: 55,000,000
- * Гүйцэтгэсэн: Арвайн шагшаа ХХК
- * Гүйцэтгэл: 100%
- * Гүйцэтгэсэн ажил: Хуучин барилгын туурийн хогыг цэвэрлэн 2 тасалгаа бүхий агуулах барьсан.
- * 86,4 метр урттай, машин орох 2 хаалгатай төмөр хайсан хашаа хийсэн.
- * Хойд, урд 2 цэгээс хяналт тавих 2 ширхэг камер суулгасан.



2.Гүн өрмийн худаг гаргах /Нарийний амны эхэн зуухд/

- * Төсөвт өртөг: 22,000,000
- * Гэрээний дүн: 22,000,000
- * Гүйцэтгэсэн: Баян говь Ус ХХК
- * Гүйцэтгэл: 100%
- * Гүйцэтгэсэн ажил: Гүн өрмийн худаг гаргасан.
- * 35 метрийн гүнээс, ус 2 л/сек ундрагатай



3. Хогийн нэгдсэн цэгийг хашаажуулсан

- * Төсөвт өртөг: 14,000,000
- * Гэрээний дүн: 13,980,000
- * Гүйцэтгэсэн: Очиржанцан ахлагчтай “Өсөн дэвших” бүлэг
- * Гүйцэтгэл: 100%
- * Гүйцэтгэсэн ажил: 519 метр бетонон хөлтэй, торон хашаа хийсэн.
- * Автомашин орон хаалга суурьлуулсан.
- * 82 метр газарт 3-4 метр өндөртэй шороон далан сэргээсэн, босгосон.



4. Адаг нарийн, Шавартад мод тарих талбай хашаажуулсан

- * Төсөвт өртөг: 15,000,000
- * Гэрээний дүн: 14,980,000
- * Гүйцэтгэсэн: Очиржанцан ахлагчтай “Өсөн дэвших” бүлэг
- * Гүйцэтгэл: 100%
- * Гүйцэтгэсэн ажил: Адаг нарийн, Шавартад тус бүр 1 га газар шургааган хөлтэй, өргөст торон хашаа хийсэн.



5. Мал угаалгын тоног төхөөрөмж

- * Төсөвт өртөг: 8,000,000
- * Гэрээний дүн: 8,000,000
- * Гүйцэтгэсэн: Их чандмань-Өндөр ХХК
- * Гүйцэтгэл: 100%
- * Гүйцэтгэсэн ажил: 20 метрээс дээш зайнаас шахах хүчин чадал бүхий мал угаалгын явуулын тоног төхөөрөмжийн иж бүрдэл нийлүүллээ.



6. Худаг засвар

- * Төсөвт өртөг: 6,000,000
- * Гэрээний дүн: 6,000,000
- * Гүйцэтгэсэн: Баян говь Ус ХХК
- * Гүйцэтгэл: 100%
- * Гүйцэтгэсэн ажил: Хоёр гүүр цохын далангийн гүний худаг,
- * Цохиотын гар худаг засварласан



7. Гүн өрмийн худаг засвар

- * Төсөвт өртөг: 10,000,000
- * Гэрээний дүн: 10,000,000
- * Гүйцэтгэсэн: Баян говь Ус ХХК
- * Гүйцэтгэл: 100%
- * Гүйцэтгэсэн ажил: 1. Хөдөө тойрмын гүний худгийг засварласан
- * 2. Сумын төвийн улаан худгийн насосыг сольсон.
- * 3. Нэг тоннын багтаамжтай усны сав хоёр ширхэг , 90 метр шлангтай авсан.



8. 5-р багийн төвд гүний худаг засвар

- * Төсөвт өртөг: 15,000,000
- * Гэрээний дүн: 15,000,000
- * Гүйцэтгэсэн: Баян говь ХХК
- * Гүйцэтгэл: 100%
- * Гүйцэтгэсэн ажил: Хуучин гүн өрмийн худаг засварлах байсан боловч ундрага бахгүй байсан учир дэргэд нь шинээр гаргасан.



9. Үржлийн цөм сүрэгтэй болох

- * Төсөвт өртөг:
19,500,000
- * Гэрээний дүн:
19,200,000
Гүйцэтгэсэн: Батчагнаа
хоршоо
- * Гүйцэтгэл: 100%
- * Гүйцэтгэсэн ажил:
Бараг үүлдрийн 48 хуц
нийлүүлсэн.



Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2023 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ батлагдлаа


Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
2022 оны 11 дугаар сарын 17 ний өдрийн
11 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2023 санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний жагсаалт

Д.д	Олон шалгуур үзүүлэлтээр тодорхойлсон тэргүүлэх чиглэлийн дэс дараа	Төслийн төсөв /мян.төгрөг/	Нийт төсөв /төсвөөс үлдэх дүн төгрөг/
1	Сумын ОНХС-д хуваарилагдах эх үүсвэрийн дүн	514,668.9	514,668.9
2	ОНХСангийн орлогын шилжүүлэг	179,126.6	179,126.6
3	Төсөл хөтөлбөрийн дэмжлэг урамшуулал	61,042.3	61,042.3
4	Оны эхний үлдэгдэл	64,500.0	64,500.0
5	Малын тоо толгойд ногдох татварын орлого	210,000.0	210,000.0
А	Шилжих хөрөнгө оруулалт	64,500.0	64,500.0
1	Хүүхдийн тоглоомын талбай	9,500.0	9,500.0
2	Нийтийн амралт, хүндэтгэлийн талбайтай болох Шилжих хөрөнгө оруулалтын дүн	55,000.0	55,000.0
		64,500.0	64,500.0
		-	-
Б	Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт	447,168.9	447,168.9
	Орлогын шилжүүлгээс санхүүжих	237,168.9	237,168.9
1	ЕБС-ийн дотуур байрны хатуу, зөөлөн эдлэлийг шинэчлэх	34,000.0	34,000.0
2	Зарим гудамж хороололд дулааны болон цэвэр бохирын шугмыг нэмэгдүүлэх	82,668.9	82,668.9
3	Сумын төвийн гэрэлтүүлгийн болон цэцэрлэгт хүрээлэнгийн арчилгаа тордолгоо	19,500.0	19,500.0
4	Сумын ундны усны төв худгийг засварлах, ухаалаг болгох	24,000.0	24,000.0
5	ЕБС-ийн стандартад нийцсэн хүнсний агуулахтай болох	54,000.0	54,000.0
6	ОНХСангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх ажлын ТЭЗҮ боловсруулах	4,000.0	4,000.0
7	Нийтийн эзэмшлийн талбайд Лед дэлгэцтэй болох	19,000.0	19,000.0
8	Адаг нарийний талбайн малын тэжээл, хүнсний ногоо тарих усалгааны далан босгох	3,000.0	3,000.0
	Малын тоо толгойд ногдох татварын орлогоос	210,000.0	210,000.0
9	Бод малын тарилга туулгын хашаатай болох	18,000.0	18,000.0
10	Малын халдварт өвчинеэс урьдчилан сэргийлэх халдваргүйжүүлэх	19,000.0	19,000.0
11	Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгчидтэй тэмцэх	70,000.0	70,000.0
12	Малын тэжээлийн нөөц бэлдэх	19,500.0	19,500.0
13	Мод буд тарих	19,500.0	19,500.0
14	Угаалгын ванн шинээр барьж, хашаажуулах	19,000.0	19,000.0
15	Шавартын модны хашаанд арчилгаа мод услах гүний худаг гаргах	15,000.0	15,000.0

16	Худаг засварлах /нарийны амны босгийн гүний худаг, хэтэрхий тамхай,	12,000.0	12,000.0
17	Малчдыг туршлага судлуулах, сургалтанд хамруулах	4,000.0	4,000.0
18	Мал угаалгын стандартын ваннтай болох /Тээл бага модны аманд	14,000.0	14,000.0
ОНХС-ийн хөрөнгө хүрэлцээгүйн улмаас жагсаалтад багтаагүй тэргүүлэх ач холбогдолтой төслүүдийн жагсаалт			

---oOo---



**Анхаарал
хандуулсанд
баярлалаа.**